

Kraków 7 września 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Nasz znak: ZO.1.CFD.2020

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 9

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Budowę budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowiące

1) Proszę o informację, w którym miejscu ma zostać wykonana ściana grzewcza. Wg rys. A-01 rew.2 znajduje się tylko na ścianie wew. auli, co nie pokrywa się z opisem technicznym ścian wewnętrznych (żelbet/pustak keramzytowy).

Odpowiedź: Ściany grzewcze są oznaczone na rys. rzutów w branży sanitarnej rys. CO1 – CO3, na rysunkach branży architektury są to ściany z grubością tynku 6 cm .

2) Proszę o uzupełnienie dokumentacji w kompletny projekt wykonawczy. Na chwilę obecną dołączona jest w folderze dok. wyk. zarówno część budowlana, jak i wykonawcza.

Odpowiedź: Instalacja ciepła w załączniku

3) Proszę o informację na temat wykonania gzymsu – brak jakichkolwiek informacji poza widokiem na rysunkach elewacji.

Rezygnujemy z gzymsów kamiennych, opisanych na rysunkach elewacji jako wykonane z kamienia naturalnego , białego piaskowca.

Gzyms wokół okien proszę przyjąć ze sztukaterii elewacyjnej np. :

<https://dekory24.pl/listwa-wokolokienna-le-23,id1439.html>

1 Gzyms górny :

<https://dekory24.pl/gzyms-podparapetowy-gp-8,id1462.html>

2 Gzymsy między kondygnacyjny

<https://dekory24.pl/gzyms-podokienny-ge-7-podparapetowy,id1461.html>

Na etapie zamówienia podany zostanie ostateczny kształt profili sztukaterii do zastosowania na elewacje.

Nad gzymsami między -kondygnacyjnymi będzie konieczne wykonanie obróbki blacharskiej wciętej w elewację, górny gzyms zabezpieczony obróbką ściany attykowej poszerzoną o profil gzymsu.

Wykończenie gzymsów na gładko, malowane farbą elewacyjną z efektem samooczyszczenia np. STO StoColor Lotusan, kolor zbliżony do białego piaskowca.


Ks. Piotr Stawarz SDS

Koordynator projektu